Neubau Migros-Center
Affoltern am Albis

Spundwände verrohrt vorgebohrt in Fels, Rühlwand gebohrt, Aussteifung

BRUN

Spundwand vibriert 1‘100m2, Länge 11.00m‘, vorgebohrt in Fels 2.00-5.00m‘
Rühlwandträger gebohrt 80 Stück, HEB 300, Länge 9.00m‘
Aussteifung 156 Tonnen

Spezial-Tiefbau

Bausumme: CHF 600’000.–
Zeitraum: Feb. 2015 – Feb. 2016

ARGE: –

Bauherr
Genossenschaft Migros Zürich
Pfingstweidstrasse 101
8005 Zürich
Telefon 044 278 57 11

Projektverfasser
Dr. Lüchinger + Meyer
Bauingenieure AG
Alpenstrasse 9
6004 Luzern
Telefon 041 417 41 60

Auftraggeber
Leuthard Bau AG
Hr. R. Stalder
Luzernstrasse 14
5634 Merenschwand
Telefon 056 675 78 10

GEBR. BRUN AG
■ BAUUNTERNEHMUNG
Seetalstrasse 216
6032 Emmen
Telefon 041 267 66 66
Telefax 041 267 66 77
info@brunbau.ch
www.brunbau.ch